

UCHWAŁA Nr 518/LV/2014
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wybranej inwestycji objętej planem zadań inwestycyjnych do wykonania w 2014r.- Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa, oświetlenie drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 , 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 1072) oraz § 128 ust.2, § 132 ust. 2, §135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącym załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12936), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wybranej inwestycji objętej planem zadań inwestycyjnych do wykonania w 2014r.- Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa, oświetlenie drogi gminnej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Protokół

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej inwestycji objętej planem zadań inwestycyjnych do wykonania w 2014r.- Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa- oświetlenie drogi gminnej

W dniu 16 września 2014r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2014r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: - Jolanta Kaczmarska

Członkowie: - Iwona Gryc
- Seweryn Kopka
- Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej inwestycji objętej planem zadań inwestycyjnych do wykonania w 2014r.- Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa- oświetlenie drogi gminnej.

Kontroli dokonano w obecności Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji- Pani Bożeny Kucharczyk oraz przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock- Pana Tadeusza Kanownika.

W celu udzielenia zamówienia PRI.272.3.5.2013 na: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie: Budowa punktów świetlnych Serock- ul. Jaśminowa”, w dniu 22 marca 2013r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro poprzez przesłanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Zaproszenia zostały wysłane do Wykonawców:

1. Światłoprojekt s.c., Jacek Piotrowski, Krzysztof Warzyński, ul. Jana Kazimierza 62/113, 01-248 Warszawa,
2. ELEKTRA s.c., ul. Piusa XI 55i, 05-123 Chotomów,
3. Usługi Projektowe w Branży Elektrycznej Hieronim Pietraniuk, ul. K. Wielkiego 4 m. 27, 05-200 Wołomin,
4. ELPROJECT Radosław Kaczmarek, ul. Opaczewska 42/8, 02-372 Warszawa.

W wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 29 marca 2013r. do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty złożone przez Wykonawców:

1. ELEKTRA s.c. ul. Piusa XI 55i, 05-123 Chotomów, cena oferty wyniosła 11.685,00 zł brutto,
2. Światłoprojekt s.c., Jacek Piotrowski, Krzysztof Warzyński, ul. Jana Kazimierza 62/113, 01-248 Warszawa, cena oferty wyniosła 7.933,50 zł brutto.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Światłoprojekt s.c. Jacek Piotrowski, Krzysztof Warzyński, ul. Jana Kazimierza 62/113, 01-248 Warszawa. Cena oferty wyniosła 7.933,50 zł brutto.

Wykonany projekt decyzją Starosty Legionowskiego nr 223/14, znak:WA.6740.100.2014.AB3, uzyskał pozwolenie na budowę.

W dniu 31 stycznia 2014r. na podstawie Zarządzenia Nr 68/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock została powołana Komisja Przetargowa w składzie:

1. Józef Zajac - Przewodniczący Komisji,

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 2. Bożena Kucharczyk | - Zastępca Przewodniczącego Komisji, |
| 3. Robert Piekarczyński | - członek Komisji, |
| 4. Mirosław Smutkiewicz | - członek Komisji, |
| 5. Robert Kraszewski | - członek Komisji, |
| 6. Marek Bąbolski | - członek- sekretarz Komisji. |

Na realizację zadania: „Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa-oświetlenie drogi gminnej” w dniu 3 lutego 2014r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

1. w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 lutego 2014r. pod numerem 21561-2014,
2. w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji od dnia 3 lutego 2014r. do dnia 21 lutego 2014r.,
3. na stronie internetowej www.serock.pl od dnia 3 lutego 2014r. do dnia 21 lutego 2014r.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 106.595,47 zł, co stanowi równowartość 25.230,29 Euro.

Termin składania ofert został wyznaczony do 21 lutego 2014r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 lutego 2014r. o godz. 12.10.

Złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża; cena oferty- 119.748,02 zł brutto,
2. INS-EL J. A. Chancewicz sp. j., ul. Kryńska 57A, 16-100 Sokółka; cena oferty- 101.598,00 zł brutto,
3. IGE- BUDOWNICTWO- ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lubin; cena oferty- 186.576,76 zł brutto,
4. MAWILUX S.A. Łądy, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn; cena oferty- 113.792,22 zł brutto,
5. ENERGO- INWEST Jacek Mielczanek, Dębe 5G, 05-140 Serock; cena oferty- 96.416,76 zł brutto,
6. Zakład Instalacji Elektrycznych LUMEN Jerzy Wuttke, ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo; cena oferty- 82.247,98 zł brutto,
7. Firma Elektryczna, ul. Reymonta 29, 96-300 Żyrardów; cena oferty wyniosła 84.351,29 zł brutto,
8. Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańsko, ul. Polna 24, 05-140 Serock; cena oferty- 81.613,89 zł brutto,
9. P.H.U. ALTECH Adam Wyszyński, Leszczydół Stary 99a, 07-202 Wyszaków; cena oferty- 76.022,93 zł,
10. EL-SYSTEM Piotr Popko, ul. Sybiraków 22/22, 18-400 Łomża; cena oferty- 95.940,00 zł brutto,
11. ELVOT Bogdan Uziębło, ul. Szklarniowa 5D, 06-077 Warszawa; cena oferty- 131.976,78 zł brutto,
12. Firma BUDWEX Mieczysław Wasilewski, Truskaw, ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin; cena oferty- 107.634,12 zł brutto.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano P.H.U. ALTECH Adam Wyszyński, Leszczydół Stary 99a, 07-202 Wyszaków; cena oferty- 76.022,93 zł brutto.

W dniu 21 marca 2014r. zawarto z Wykonawcą- P.H.U. ALTECH Adam Wyszynski, Leszczycdół Stary 99a,07-202 Wyszaków umowę nr PRI.273.1.2.2014 na wykonanie zadania: „Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa- oświetlenie drogi gminnej” z terminem zakończenia 10 czerwca 2014r. Kwota umowy wyniosła 76.022,93 zł brutto.

Protokół wprowadzenia Wykonawcy na budowę został sporządzony w dniu 1 kwietnia 2014r. Zakres robót obejmował budowę oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Serocku oraz remont oświetlenia ul. Zakroczymskiej w Serocku. Na ul. Jaśminowej wybudowano linię kablową i zamontowano słupy oświetleniowe na fundamentach prefabrykowanych dla zasilania kablowego z oprawami na wysięgnikach, 14 szt. opraw LED 46W. W przypadku ul. Zakroczymskiej zamontowano 1 słup oświetlenia ulicznego z oprawą LED oraz wymieniono 16 sztuk istniejących opraw sodowych na oprawy LED 79W. Łącznie zamontowano 31 sztuk opraw LED.

W dniu 17 kwietnia 2014r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru. Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 kwietnia 2014r. powołano komisję odbiorową i wyznaczono termin odbioru zadania na dzień 30 kwietnia 2014r. W wyznaczonym terminie roboty zostały odebrane.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi był sprawowany przez Roberta Kraszewskiego na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 17 marca 2014r. Kwota umowy wyniosła 927,02 zł brutto.

W dniu 27 maja 2014r. złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 85.060,00 zł brutto, w tym:

1. projekt - 7.933,50 zł,
2. budowa - 76.022,93 zł,
3. nadzór inwestorski - 927,02 zł,
4. opłata przyłączeniowa PGE – 176,55 zł.

Wnioski:

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz informacjami przedstawionymi przez Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość działania Referatu w odniesieniu do kontrolowanej inwestycji. Zamontowanie słupów oświetleniowych z oprawami LED spowodowało znaczne obniżenie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej.

Zadanie zostało zrealizowane w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock, Burmistrz Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustalonych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.


Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń:

Podpisy Komisji Rewizyjnej:


1. Jolanta Kaczmarek

.....



2. Iwona Gryc

.....



3. Seweryn Kopka

.....


4. Stanisław Krzyczkowski

.....



5. Wiesław Żmijewski

.....


Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji


Bożena Kucharczyk

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock


Sylwester Sokołnicki

Serock, dnia 7 października 2014r.