

**UCHWAŁA NR 171/XVI/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**  
z dnia 27 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2, § 135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwałą Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 386/XXXVI/2017 z dnia 30 października 2017r., oraz uchwałą Nr 535/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Kosinski

**Protokół**  
**z kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku**

W dniu 21 października 2019 r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2019 r.,  
Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: - Sławomir Osiwała  
Członkowie: - Krzysztof Zakolski  
- Gabriela Książyk  
- Teresa Krzyczkowska  
- Wiesław Winnicki

dokonała kontroli realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

Kontroli dokonano w obecności z-cy Burmistrza p. Marka Bąbolskiego, przy udziale  
Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji p. Moniki Głębockiej –Sulima.

Na podstawie wprowadzonych Zarządzeniem nr 123/B/2019 z dnia 26.08.2019r.  
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  
planów finansowych za I półrocze 2019 r., przedstawionych dokumentów i wyjaśnień  
składanych przez Z-cę Burmistrza oraz Panią Kierownik Referatu, Komisja Rewizyjna  
stwierdza co następuje:

1. Na dzień prowadzonej kontroli, wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie  
2019 roku oraz wieloletniej prognozie finansowej jako zadania rozpoczęte  
lub kontynuowane w roku bieżącym zrealizowane zostały następująco:

a) Zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowane:

-poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock (dz.900 rozdz.90015  
§ 6050) -opracowano dokumentację techniczną, oraz wymieniono 70 opraw sodowych  
na oprawy energooszczędne typu LED,

-budowa punktów świetlnych w Zablociu (dz.900 rozdz.90015 § 6050) - oświetlenie  
drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną  
na budowę punktów świetlnych,

-budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - (dz.900 rozdz.90015 § 6050)  
oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację  
techniczną na budowę punktów świetlnych,

-budowa punktów świetlnych m. Guty- (dz.900 rozdz.90015 § 6050) oświetlenie drogi  
gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną na budowę  
punktów świetlnych,

- **przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego** (dz.900 rozdz.90015 § 6050) oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną na budowę punktów świetlnych,
- zagospodarowanie terenu w Zegrzu** (dz.900 rozdz.90095 § 6050) – zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych obiektach starej przepompowni ścieków;
- modernizacja placu zabaw w Borowej Górze** (dz.900 rozdz.90095 § 6050) - zadanie dofinansowane w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- **doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie** (dz.900 rozdz.90095 §6050) zadanie dofinansowane w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- **doposażenie placu zabaw w m. Dębinki** w ramach funduszu sołeckiego- - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem prac,
- **wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie** w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem prac,
- **zakup średniego samochodu pożarniczego-** zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stanisławowo,

b) zadania inwestycyjne jednoroczne niezrealizowane lub będące w trakcie realizacji:

- **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej** (dz.010 rozdz.01010 §6050)- zadanie w trakcie realizacji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim półroczu planowane jest powtórzenie przetargu na realizację zadania;
- **opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo-Izbica** (dz.600 rozdz.60016 §6050)w ramach funduszu sołeckiego- zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na niewystarczające środki funduszu sołeckiego;
- **budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku** (dz.600 rozdz.60016 §6050)- po wprowadzeniu zmian w dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana na II półrocze;
- **przebudowa ulicy Polnej w Serocku** (dz.600 rozdz.60016 §6050)- opracowano dokumentację techniczną oraz planuje się ogłosić przetarg na roboty budowlane;
- **zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie** (dz.630 rozdz.63095 §6050) w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac;
- **modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej** (dz.801 rozdz.80101 §6050)- poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej modernizacji sanitariatów, realizacja zadania zaplanowana na III kwartał br.,;
- **modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy** (dz.851 rozdz.85154 §6050) - poniesiony wydatek dotyczył wykonania ksero dokumentacji technicznej, złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- **utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki** (dz.852 rozdz.85295 §6050) - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze, otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +na 2015-2020;

- **rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku** (dz.852 rozdz.85295 §6050)- zakończono I część zadania tj. prace budowlane, na II część zadania unieważniono przetarg ze względu na zbyt wysokie oferty. Planowane jest powtórne ogłoszenie przetargu;
- **budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki** (dz.900 rozdz.90015 § 6050) w ramach funduszu sołeckiego- zadanie nie będzie zrealizowane ze względu na brak wymaganych zgód właścicieli nieruchomości;
- **budowa punktów świetlnych Bolesławowo** (dz.900 rozdz.90015 § 6050)- oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.;
- **budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka** (dz.900 rozdz.90015 § 6050) - oświetlanie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego -w lipcu podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin zakończenia prac listopad 2019r.;
- **budowa punktów świetlnych w Jachrance** (dz.900 rozdz.90015 § 6050) - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- opracowano dokumentację techniczną, planowany termin zakończenia prac w październiku 2019r.;
- **rewitalizacja placu zabaw w Maryninie** (dz.900 rozdz.90095 § 6050) w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania na etapie opracowania dokumentacji technicznej;
- **rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie** (dz.900 rozdz.90095 § 6050) w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania na etapie opracowania dokumentacji technicznej;
- **zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej** (dz.900 rozdz.90095 § 6050) w ramach funduszu sołeckiego – zadanie nie realizowane ze względu na brak przedłużenia umowy przez Wody Polskie na korzystanie z terenu rekreacyjnego. Wniosek o przedłużenie umowy gmina złożyła w marcu br.;
- **modernizacja boiska sportowego w Skubiance** (dz.926 rozdz.92695 § 6050) w ramach funduszu sołeckiego – mimo iż w październiku sołectwo złożyło wniosek o zmianę zadania, jest ono w trakcie realizacji;

c) zrealizowane zadania inwestycyjne wieloletnie, których zakończenie planowane jest w 2019 r.:

- **budowa budynku mieszkalnego w Jadwisinie** - budowa dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- **termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu**
- **rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku** - zadanie zakończone, rozliczone w lipcu, w ramach zadania powstała sala ruchu- 122,91m<sup>2</sup>, sala do integracji sensorycznej – 34,65m<sup>2</sup>, szatnia, łazienka, został docieplony istniejący budynek, wybudowano nowy plac zabaw;
- **budowa punktów świetlnych Dosin-ul. Długa** – oświetlenie drogi gminnej- wybudowano 3127m oświetlenia drogowego i zamontowano 65 słupów stalowych z oprawami typu LED, zadanie zakończone i rozliczone,
- **budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego-** oświetlenie drogi gminnej- zadanie zakończone, rozliczenie nastąpiło w lipcu, w ramach zadania wybudowano 1131 metrów oświetlenia drogowego i zamontowano 30 słupów stalowych z oprawami typu LED,
- **budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska-** oświetlenie dróg gminnych- zadanie zakończone, rozliczenie nastąpiło w lipcu, w ramach zadania

wybudowano 999 metrów oświetlenia drogowego i zamontowano 23 słupy stalowe z oprawami typu LED;

- **budowa punktów świetlnych Wierzbica** – skrzyżowanie z droga gminną do Pobyłkowa- oświetlenie drogi gminnej- w lipcu podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego, planowany termin zakończenia IX 2019r., w ramach zadania planuje

się wybudować 780 metrów oświetlenia drogowego i zamontować 17 słupów z oprawami typu LED;

- **budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa-** poniesiony wydatek dotyczy doposażenia altany w nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm, pokrycia dachu blachodachówką wraz obróbkami blacharskimi i orynowaniem oraz wykonanie instalacji oświetleniowej;

W trakcie realizacji jest zadanie pn. **Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy**, dla którego opracowano dokumentację techniczną i jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu dofinansowania z środków zewnętrznych na które w marcu br. złożono stosowny wniosek.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych w trakcie realizacji są następujące zadania:

- **wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin-** w I półroczu nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie wsi, zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu;

- **wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów-** poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunt o łącznej powierzchni 1,1292 ha przejęty z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowościach: Borowa Góra, Dębe, Dosin, Guty, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Marynino, Nowa wieś, Skubianka, Stanisławowo, Wola Smolana oraz w mieście Serock, na niskie wykonanie planu wpływ długotrwała procedura związana z dokonaniem transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego – budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2019r.

- **zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania-** zakup sprzętu komputerowego zaplanowany jest na II półrocze, zgodnie z harmonogramem, zakupów,

- **zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Serock-** środki zaplanowane na zakup nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Serock planowane są do wydatkowania w II półroczu,

- **wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców w m. Serock** - poniesiono wydatki związane z nabyciem na własność gminy sieci wodociągowej o długości 413 mb w ul. Serdecznej i ul. Przytulnej w Serocku;

- **zakup samochodu osobowo- ciężarowego** do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Serock, nastąpi w III kwartale br. zgodnie z harmonogramem zakupów;

- **zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy** w ramach funduszu sołectkiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze;
- **rozbudowa placu zabaw na plaży**- realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac;
- **rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra- Stasi Las II etap**- planowany termin rozpoczęcia robót II półrocze br., planuje się wybudować 648 metrów sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami;
- **rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock**: kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu; budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe; rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) - Zad 2. Z uwagi na możliwość bardziej efektywnego finansowania ze środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w 2020 roku realizacja zadania została odroczone;
- **opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo**- w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, trwają uzgodnienia projektu z MZDW;

**przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka,**

**K. Wielkiego i Szczygielskiego**- podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin zakończenia prac sierpień 2019r., planuje się wykonanie nawierzchni ulic

B. Chrobrego i ul. Szczygielskiego; Roboty budowlane zostały zakończone. W trakcie realizacji druga część zadania- opracowanie dokumentacji technicznej remontu ul. K. Wielkiego

- **rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra – Dosin**- środki zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana na lata następne;
- **przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie**- planowany termin rozpoczęcia prac II półrocze 2019r., planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 346 metrów wraz z chodnikiem z kostki betonowej;
- **przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy**- w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi, planowany termin zakończenia prac projektowych III kwartał br.;
- **modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska** ( w tym fundusz sołectki w wysokości 991,41 zł) – w lipcu podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin zakończenia wrzesień 2019r., w ramach inwestycji zostanie wykonane 600 metrów nawierzchni asfaltowej; Roboty budowlane zostały zakończone
- **przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu**- w II półroczu planuje się opracować dokumentację techniczną przebudowy ulicy;
- **budowa drogi gminnej Jadwisin- Zegrze**- w II półroczu planuje się opracować dokumentację techniczną drogi;
- **modernizacja budynku administracyjnego Ratusz** wraz z rewitalizacją terenu rynku- trwa aktualizacja dokumentacji technicznej. Roboty budowlane planowane na 2020r.
- **modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku**- w II półroczu zostanie opracowana dokumentacja techniczna modernizacji budynku szkoły; Została zawarta umowa na realizację zadania.
- **rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie**- w II półroczu planuje się opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Jadwisinie,

- **rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej** – w II półroczu zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddziały przedszkolne;
- **budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa**- podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej, planowany termin zakończenia II półrocze 2020r, w ramach inwestycji planuje się wybudować kanał grawitacyjny o długości 505 metrów, kanał tłoczny 589 metrów, przepompownię ścieków, 28 przyłączy sanitarnych, zadanie realizowane przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW;
- **rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka**: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stokrotki, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słodka, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdrojowa- podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej w Serocku, planowany termin zakończenia II półrocze 2019r., w ramach inwestycji zostanie wybudowany kanał sanitarny o długości 222mb i przyłączy sanitarnych, zadanie realizowane przy udziale środków z pożyczki WFOŚiGW;
- **budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska**- inwestycja w trakcie realizacji, realizacja zaplanowana na lata 2019-2021, w ramach inwestycji zaprojektowano odwiercenie i uzbrojenie dwóch nowych studni o wydajności 70m<sup>3</sup>/h oraz budowę budynku administracyjno-biurowego i technologicznego stacji uzdatniania wody z układem technologicznym i pompownią oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci zbiornika wody czystej, odstojnika popłuczyn oraz niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych zasilających i sterujących;
- **budowa punktów świetlnych Dębe**- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.;
- **budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa** – oświetlenie drogi gminnej- poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana na lata następne;
- **budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna**- oświetlenie drogi gminnej- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.;
- **budowa placu zabaw w Zegrzu**- w lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia II półrocze 2019r, w ramach zadania planuje się wykonanie stref aktywności dla małych dzieci w wieku przedszkolnym, dla starszych dzieci, dla młodzieży oraz dorosłych, budowę altany wraz z ławo stołami i instalację elektryczną, oświetlenie terenu, montaż małej architektury, realizacja zadania w latach następnych;
- **rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich** – realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac;
- **rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe**- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac;
- **rewitalizacja placu zabaw w Serocku**- realizacja zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac;
- **budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku**- w II półroczu zostanie opracowana dokumentacja techniczna;
- **dotacja dla Województwa Mazowieckiego** na realizację projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

- **zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie** z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku- zaplanowane środki na zakup samochodu zostaną wydatkowane w II półroczu;
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SPZOZ w Serocku- zaplanowane środki na wykonanie klimatyzacji zostaną wydatkowane w II półroczu;
- **dotacje celowe** na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 13 przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa 4 z nich została dofinansowana zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gminy Serock, budowa pozostałych 9 przydomowych oczyszczalni ścieków została dofinansowana zgodnie z Uchwałą nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.10.2018r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock;
- **dotacje celowe** na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock- poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 19 pieców, w tym 10 zgodnie z Uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r., w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy i 9 pieców zgodnie z uchwałą nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r. zmienionej uchwałą nr 14/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock;
- **dotacja celowa** na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa, zadanie nie zostanie wykonane z winy wykonawcy;
- **Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa** - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego - Zadanie w większości zrealizowane - opracowano dokumentację techniczną. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę;
- **Budowa punktów świetlnych w m. Guty** - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego - Zadanie w większości zrealizowane - opracowano dokumentację techniczną. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę;
  
- **Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego** w ramach funduszu sołeckiego - roboty montażowe zakończone. Trwają odbiory techniczne;
- **Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka** - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego – zadanie w trakcie realizacji;
- **Budowa punktów świetlnych w Jachrance** - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego - opracowano dokumentację techniczną rozliczenia w październiku;



- **Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7** - zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem;
- **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego** - Wykonano i rozliczono roboty budowlane (ul. Chrobrego i Szczygielskiego). W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna budowy ul. K. Wielkiego;
- **Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra – Dosin** - Opracowana dokumentacja techniczna;
- **Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku** - Wstrzymano realizację zadania w ramach PRI

### Wnioski Komisji Rewizyjnej:

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Z-cę Burmistrza, a także Panią Kierownik Referatu PRI, Komisja pozytywnie ocenia dotychczasowe działania Urzędu mające na celu realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Należy podkreślić, iż większość wydatków inwestycyjnych planowana jest do realizacji w III i IV kwartale bieżącego roku. Wynika to w głównej mierze z obowiązującej procedury dotyczącej realizacji zadań tj. rozstrzygnięcia przetargów, czasu trwania realizacji inwestycji oraz dokonywanych odbiorów. Przedstawione dane dotyczące realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych stanowią, zdaniem Komisji, doskonały materiał obrazujący szerokie spektrum realizowanych w ciągu roku zadań oraz wysiłek osób zaangażowanych w ich realizację.

Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Artur Borkowski został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Sławomir Osiwała
2. Krzysztof Zakolski

.....  
  
 .....  
  
 .....

3. Gabriela Książek
4. Teresa Krzyczkowska
5. Wiesław Winnicki

.....  
.....  
.....

**Kierownik Referatu**  
**Przygotowania i Realizacji Inwestycji**

  
**Monika Głębocka- Sulima**

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Serock**

  
**Artur Borkowski**